

仕様に関する質問回答書

件名	信号ケーブル張替工事	
質問事項	回答	
<p>1. 接続箱についてメーカー指定はございますでしょうか？</p> <p>2. 試験調整費の内訳をご教示願います。</p> <p>3. 金属可とう電線管の大きさ（形状）をご教示願います。</p> <p>4. 採用している単価は何月号の単価を採用しておりますでしょうか、ご教示願います。</p> <p>5. 共通経費算定に用いた工期をご教示願います。</p> <p>6. 今回工事における有価物売却について、種別・質量等をご教示願います。</p> <p>7. 信号ケーブルについて、SPEE (Cu) 1.25sq-1P はSPEE-SC1.25sq-1Pを採用としてよろしいでしょうか？</p> <p>8. 通信ケーブルについて、CPEE (Cu) 0.9mm-1P はEM-FCPEE0.9mm-1Pを採用としてよろしいでしょうか？</p> <p>9. JB箱架台について、コンクリートベタ打ち基礎上にJB箱用アングル架台をアンカー固定するという事でよろしいでしょうか？</p>	<p>1. メーカー指定はありません。</p> <p>2. 作業前後の信号レベル測定及びケーブル切替後、軌道作業車による信号レベル測定となります。</p> <p>3. 電線管はステンレス製とし、サイズは金属製可とう電線管(38)です。</p> <p>4. 建設物価2024年3月号となります。</p> <p>5. 工事等発注表に記載している工期の通りです。</p> <p>6. ケーブルのみとし、種別・数量は数量内訳書の通りです。</p> <p>7. 採用して構いません。</p> <p>8. 採用して構いません。</p> <p>9. 問題ありません。 ただし、地盤沈下対策を考慮してください。</p>	